

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Broj objave	Predmet ugovora	Datum sklopljenja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen na temelju ugovora
<b>HOPS d.o.o. Zajedničke funkcije</b>										
1	3000-I-1/16	Izveće od primjene Zakona o javnoj nabavi		Opskrba električnom energijom za razdoblje od jedne godine	29.07.2016	1.371.510,60	12 mj.	HEP-OPSKRBA D.O.O.		1.020.955,42
2	3000-I-2/16	Izveće od primjene Zakona o javnoj nabavi		Ispunka električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine	19.12.2016	88.070.850,00	12 mj.	HEP D.D. - UPRAVA HEP-A		28.570.197,61
3	3000-M-2/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0002851	Izvanredni izvorniki remonta prekidača 245 kV tip 7E1	05.05.2016	2.696.690,00	15 mj.	KONČAR - ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI APARATI D.D.		2.107.850,00
4	3000-M-4/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0003033	Nadzor i kontrola kvalitete nad izvanrednim izvornim remonta prekidača 245 kV tip 7E1	06.05.2016	388.700,00	12 mj.	INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU D.D. EKONERG D.O.O. - INSTITUT ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.D.	ČZP POD	206.400,00
5	3000-M-38/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0011720	Energetska obnova zgrada HOPS-a na lokaciji Kupuska ulica	31.08.2016	6.489.526,27	13 mj.	PRESOFLEX GRADNJA D.O.O. IZGRADNJA FUTURA D.O.O. HIDRO EKO FUTURA D.O.O. IKS PAVIĆ D.O.O. ĐAKOVIĆ MONTAŽA, OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, VL. ZORAN ĐAKOVIĆ	POD POD POD POD	3.668.425,62
6	3000-V-12/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0002815	Nabava i ugradnja vodiča za potrebe PIP-a Split i PrP-a Osijek	19.01.2016	5.915.267,55	11 mj.	DALEKOVOD D.D. DALEKOVOD PROJEKT D.O.O. SANAC D.O.O. ZAGREB	ČZP POD	09.12.2016 5.915.265,55
<b>PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA</b>										
1	3001-M-9/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0037033	Popravlak i zamjena rastavljača glavnih sabirnica 110 kV u TS 110/20 kV Lovran i TS 110/35 kV Lički Osik	29.01.2016	1.553.641,00	9 mj.	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING D.D.		24.10.2016 1.553.641,00
2	3001-M-11/15	Otvoreni postupak	2015/005-0039388	Popravlak i sanacija 110 kV rastavljača	11.04.2016	918.300,00	9 mj.	CUAN D.O.O. ZAGREB		09.01.2017 918.300,00
3	3001-M-39/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0036604	Zamjena 110kV prekidača, rastavljača i mjernih transformatora u TS Melina	22.02.2016	12.303.512,00	26 mj.	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING D.D. HELB D.O.O. IMC D.O.O. INŽENJERING I KONZALTING KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D. TEHNO-ELEKTRO D.O.O. TAMETAR D.O.O. EKHOLD D.O.O.	POD POD POD POD POD POD	9.497.688,48
4	3001-M-1/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0003652	Nabava naprednog monitoring sustava mjernih podataka sa uslugom instalacije i podšaviranja	02.06.2016	315.000,00	6 mj.	ADABEL D.O.O.		12.09.2016 315.000,00
5	3001-M-2/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0009414	Zamjena elektroregulativnog postrojenja u TS Melina	11.08.2016	479.800,00	8 mj.	IMC D.O.O. INŽENJERING I KONZALTING		17.03.2017 479.800,00
6	3001-M-9/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0008570	Nabava komunikacijskih uređaja za prijenos signala zaštite	08.07.2016	499.688,00	6 mj.	ELEKTRO MERKUR D.O.O.		29.09.2016 499.688,00
7	3001-M-8/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0021870	Rekonstrukcija i usklađivanje obratunskih mjernih mjesta SSN Tralo 1 i Tralo 2 u TS 110/35kV Lički Osik i nabava opreme u TS 110/35 kV Bule	27.12.2016	677.889,86	9 mj.	HELB D.O.O.		13.04.2017 677.889,86
8	3001-M-12/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0012736	Ugradnja sustava grijanja, hlađenja i ventilacije te opremanje ureda mrežnog centra Rijeka	20.09.2016	3.799.584,90	12 mj.	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING D.D. SELCO D.O.O. TRGOVINA, GRADNJE I ZASTUPANJE -OPATJIA	POD	2.505.528,17
9	3001-M-25/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0020766	Sabirnička zaštita za postrojenje 110 kV u TE Plomin	25.11.2016	1.032.394,78	2 mj.	ELEKTRO MERKUR D.O.O.		08.12.2016 1.032.394,78
10	3001-M-21/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0012408	Sustav tehničke zaštite s ugradnjom za TS Brinje	15.09.2016	384.280,00	6 mj.	ALARM EXPRESS D.O.O. ALARM AUTOMATIKA D.O.O.	ČZP POD	22.11.2016 384.280,00
11	3001-M-14/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0012127	TS 400/220/110kV MELINA- radovi i oprema na dogradnji drugog sabirničkog sustava te zamjena VN i sekundarne opreme 400kV postrojenja	28.07.2016	37.948.816,36	34 mj.	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING D.D. KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D. METIS D.D. RAVEL D.O.O. - PROJEKIRANJE, NADZOR I GRADNJE - ZAGREB TOPOING D.O.O. TEHNO-ELEKTRO D.O.O.	ČZP POD POD POD POD	25.798.178,83
12	3001-V-1/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0015852	Primarna i sekundarna oprema s ugradnjom za postrojenje 110kV TS Kit	21.10.2016	6.387.000,00	16 mj.	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D. HELB D.O.O. TOPOING D.O.O. EPISOR D.O.O.	ČZP POD POD	4.411.992,88
13	3001-V-3/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0021159	Primarna i sekundarna oprema s ugradnjom u postrojenje 110kV TS Senj	08.12.2016	10.994.369,98	24 mj.	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING D.D. KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.	POD	5.195.234,83
14	3001-V-4/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0015466	Izgradnja kompleksa poslovne zgrade HOPS, Prijenosnog područja Rijeka	21.11.2016	41.409.475,31	16 mj.	LAVČEVIĆ D.D. INŽENJERING I IZGRADNJA LAVČEVIĆ- INŽENJERING D.O.O. METIS D.D. A.K.B. D.O.O. PEL 3 D.O.O.	ČZP POD POD POD	5.994.832,17
<b>PRIJENOSNO PODRUČJE OSIJEK</b>										
1	3002-M-4/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0014520	TS 110/35 kV Đakovo 2, zamjena sekundarnih sustava	28.09.2016	1.898.890,50	10 mj.	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D. TELENERG D.O.O. TEHNO-ELEKTRO D.O.O.	POD POD	1.325.235,50
2	3002-M-3/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0014493	TS 110/35 kV Osijek 1, rekonstrukcija sekundarnog sustava	28.09.2016	4.870.809,00	10 mj.	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D. TEHNO-ELEKTRO D.O.O.	POD	3.218.224,09
3	3002-M-2/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0003341	Uređenje poslovne zgrade HOPS d.o.o. Prijenosnog područja Osijek	29.04.2016	16.981.894,74	8 mj.	ZUBER D.O.O. EMAX D.O.O.	ČZP	31.12.2016 17.822.489,48
4	3002-M-1/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0008786	TS 110/35 kV Slavonski Brod, rekonstrukcija sekundarnog sustava	07.10.2016	5.229.881,80	8 mj.	TEHNO-ELEKTRO D.O.O. ZORAN MARČEĆ URED INŽENJERA GEODEZIJE	POD	20.6.2017 3.914.584,80
5	3002-M-7/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0012454	TS 110/35 kV Donji Mihaljci, rekonstrukcija i opremanje TP 2	13.09.2016	1.979.236,00	7 mj.	TEHNO-ELEKTRO D.O.O. ZORAN MARČEĆ URED INŽENJERA GEODEZIJE	POD	7.4.2017 1.848.460,10
6	3002-M-7/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0012454	TS 110/35 kV Donji Mihaljci, rekonstrukcija i opremanje TP 2	23.09.2016	246.300,00	7 mj.	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.		21.04.2017 240.700,00
7	3002-M-8/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0015788	TS 110/35 kV Virovitica, zamjena energetskog transformatora TR2	21.09.2016	2.696.160,40	6 mj.	TEHNO-ELEKTRO D.O.O. ZORAN MARČEĆ URED INŽENJERA GEODEZIJE	POD	1.6.2017 1.300.874,00
8	3002-M-10/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0011539	TS 110/35 kV Đakovo 2, rekonstrukcija sustava pomoćnih napajanja	22.07.2016	1.278.363,00	4 mj.	KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA D.D.		18.11.2016 1.278.363,00
9	3002-M-19/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0017806	Sanacija uzemljivača stupova na DV Ernestinovo-Vinkovci i DV Ernestinovo-Osijek 1/2	03.11.2016	679.893,20	4 mj.	DALEKOVOD D.D.		31.05.2017 420.824,40
10	3002-M-21/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0009761	Uređenje interne prometnice i odvodnje u TS Osijek 1	22.07.2016	824.666,40	10 mj.	TEHNO-ELEKTRO D.O.O. KEMOKOP D.O.O. ZORAN MARČEĆ URED INŽENJERA GEODEZIJE GEOEXPERT IGM D.O.O.	POD POD POD	199.179,70
11	3002-M-22/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0017504	Sanacija sustava za ulazne kanalizacije u trafostanicama PrP Osijek	03.11.2016	379.433,40	4 mj.	TEHNO-ELEKTRO D.O.O. KOMUNALNJE HRGOVČIĆ D.O.O.	ČZP	12.6.2017 0,00
12	3002-M-22/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0017504	Sanacija sustava za ulazne kanalizacije u trafostanicama PrP Osijek	03.11.2016	359.144,00	4 mj.	TEHNO-ELEKTRO D.O.O. KOMUNALNJE HRGOVČIĆ D.O.O.	ČZP	12.6.2017 0,00
13	3002-M-22/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0017504	Sanacija sustava za ulazne kanalizacije u trafostanicama PrP Osijek	28.10.2016	449.010,00	4 mj.	IND-EKO D.O.O.		13.06.2017 181.243,56
14	3002-M-22/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0017504	Sanacija sustava za ulazne kanalizacije u trafostanicama PrP Osijek	28.10.2016	255.087,50	4 mj.	KOMUNALNJE HRGOVČIĆ D.O.O.		01.04.2017 254.647,31
15	3002-M-25/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0007958	Zamjena ograde, izrada uzemljenja i zamjena vanjske rasvjetle u TS Osijek 1	31.08.2016	672.944,19	5 mj.	GRADNJA D.O.O. GEOMODUL D.O.O. ENERGOS D.O.O.	POD POD	31.03.2017 610.287,33
16	3002-M-25/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0007958	Zamjena ograde, izrada uzemljenja i zamjena vanjske rasvjetle u TS Osijek 1	20.12.2016	0,00	1 mj.	GRADNJA D.O.O. GEOMODUL D.O.O. ENERGOS D.O.O.	POD POD	0,00
17	3002-M-26/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0016310	TS Nijemci, modifikacija sustava napajanja istosmjernim naponom	13.09.2016	836.978,00	5 mj.	KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA D.D.		28.11.2016 836.978,00

18	3002-M-29/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0019351	TS 220/110 kV Đakovo, zamjena scada sustava	29.12.2016	542.102,00	6 mj.		KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.	20.06.2017	344.252,00
19	3002-M-34/16	Otvoreni postupak	2016/S 006-0027347	Analizator namotaja energetskih transformatora	28.12.2016	419.989,00	15 dana		TECTRA D.O.O.	30.12.2016	419.989,00
20	3002-V-1/16	Najscateljski dijalog		TS 220/110 kV Đakovo, popravak energetskog transformatora ATR 2	07.10.2016	594.800,00	3 mj.		KONČAR - ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.	25.01.2017	594.800,00
<b>PRILJESNO PODRUČJE SPLIT</b>											
1	3003-M-33/15	Otvoreni postupak	2016/S 005-0002313	Modifikacija namota i ugradnja provodnih izolatora na AT4 u TS Bilice	20.04.2016	1.428.620,00	3 mj.		KONČAR - ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.	22.07.2016	1.428.620,00
2	3003-M-44/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0033040	Izgradnja sustava tehničke zaštite - sustava video nadzora u TS 220/110/30 kV Bilice - I faza	04.01.2016	294.731,30	1 mj.		KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.	23.03.2016	294.731,30
3	3003-M-42/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0029946	Sanacija probalnih zaštita na kabelskoj dionici Kastele-Lora	25.01.2016	1.189.500,00	3 mj.		BRODMET ALURGUA D.O.O.	30.05.2016	1.189.500,00
4	3003-M-47/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0037381	Zamjena reljne zaštite transformatorskih polja i realizacija funkcije za dojavu zemnog spoja u TS Meterize	01.03.2016	438.846,34	6 mj.		KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.	01.09.2016	438.846,34
5	3003-M-1/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0003925	Zamjena 110 kV kabela Dugi Ral - Postrira (Brač) - izrada probalnih zaštita i poplaganje podzemne dionice u Postrirama sa uklanjanjem preostale dionice podmorskog kabela na otoku Braču	30.05.2016	6.197.749,20	8 mj.		DALEKOVOD D.D.		6.276.512,31
6	3003-M-2/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0004574	Rekonstrukcija sekundarnih sustava i pomoćnih napajanja u HE Zakučac	15.06.2016	2.890.185,61	3 mj.		KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING D.D.		2.203.154,50
7	3003-M-2/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0004574	Rekonstrukcija sekundarnih sustava i pomoćnih napajanja u HE Zakučac - produženje roka izvršenja	30.09.2016	0,00	7 mj.		KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING D.D.		0,00
8	3003-M-4/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0012382	Izrada izvedbenog projekta revitalizacije postrojenja 220 kV u RP HE Orlovac	15.09.2016	739.000,00	6 mj.		DALEKOVOD PROJEKT D.O.O.	11.04.2017	739.000,00
9	3003-M-5/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0013701	Ugradnja i puštanje u pogon staničnog računala i terminale polja u TS Kosteš	28.09.2016	339.980,53	6 mj.		ELEKTRO-INŽENJERSKI BIRO D.O.O.	30.06.2017	195.500,53
10	3003-M-7/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0011535	Rekonstrukcija polja i ugradnja TR 3 u TS Kastele	31.08.2016	1.936.776,32	6 mj.		HELB D.O.O.		1.550.374,12
11	3003-M-8/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0019002	Rekonstrukcija TS Zadar i uvođenje u SDV	14.12.2016	13.984.004,58	24 mj.		KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING D.D.		2.070.125,34
12	3003-M-11/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0012509	TS Vrboran - uređenje prizemnih prostorija pogorske zgrade	23.09.2016	745.825,70	3 mj.		ADVENA D.O.O.	23.02.2017	782.385,70
13	3003-M-12/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0009032	Nadogradnja aplikacija i servera za nadzor sekundarnih sustava	29.07.2016	290.989,60	3 mj.		KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.	03.10.2016	290.989,60
14	3003-M-28/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0014762	Sanacija energetskih transformatora	12.10.2016	498.000,00	3 mj.		RADOŠEVIĆ D.O.O. GORNJI STUPNIK	30.12.2016	463.000,00
15	3003-M-30/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0012678	Nabavka rezervnih dijelova za visokonaponsku sklopnu opremu	28.09.2016	1.945.635,00	3 mj.		BRODMET ALURGUA D.O.O.	24.11.2016	1.945.635,00
16	3003-M-32/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0016614	TS Knin - zamjena sekundarne opreme i ugradnja staničnog računala	11.11.2016	819.888,80	8 mj.		HELB D.O.O.		448.963,80
17	3003-M-34/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0010762	Izmjene u sustavu daljnog vođenja u TS, MC i NDC zbog unifikacije naziva signala	09.09.2016	298.000,00	6 mj.		KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.	22.12.2016	298.000,00
18	3003-M-35/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0013802	Sanacija probalnih zaštita kabelske veze Nin - Paš	19.09.2016	850.950,00	3 mj.		BRODMET ALURGUA D.O.O.	17.01.2017	850.950,00
19	3003-M-43/16	Najscateljski dijalog		Popravak 110 kV kabela Vrboran-Sucidar 1	01.08.2016	449.852,22	14 dana		KABEL SERVIS D.O.O.	17.09.2016	449.852,22
20	3003-M-44/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0011544	Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije i nadogradnje zajedničkog elektroenergetskog objekta TS 110/35 - 110/20/10 kV Mekarska	23.09.2016	465.000,00	4 mj.		ETING D.O.O.		100.000,00
21	3003-M-45/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0014884	Nabava signalno upravljačkih jedinica polja	07.10.2016	824.879,00	6 mj.		ELEKTRO MERKUR D.O.O.	07.12.2016	824.879,00
22	3003-M-46/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0018956	Rekonstrukcija sustava AC napajanja u objektima PIP Split	07.11.2016	575.266,00	6 mj.		ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.		298.443,00
23	3003-M-47/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0016405	Modifikacija namota i ugradnja provodnih izolatora na AT4 u TS Bilice	21.09.2016	1.429.120,00	3 mj.		BASO D.O.O. MC D.O.O.	21.12.2016	1.429.120,00
24	3003-M-48/16	Otvoreni postupak		Rekonstrukcija transformatorskih polja 220 kV i 110 kV za potrebe ugradnje ATR3 220/110 kV u TS Konisko	08.11.2016	2.628.816,40	6 mj.		KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.		261.384,10
25	3003-M-50/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0023372	Usklađenje OMM sukladno načelima razgraničenja	27.12.2016	429.482,74	10 mj.		HELB D.O.O. PASTOR TVA D.D. TOPONG D.O.O. BASO D.O.O.		35.558,80
26	3003-V-1/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0010631	Nabava i ugradnja energetskog transformatora u TS Bilice	11.11.2016	6.481.400,00	8 mj.		BRODMETMERKUR D.D.		1.101.800,00
<b>PRILJESNO PODRUČJE ZAGREB</b>											
1	3004-I-2/15	Izuzeće temeljem gl. II Zakona o javnoj nabavi 2016		Najam prostora za smještanje telekomunikacijske opreme na objektu AR Slime u 2016.o.	11.02.2016	264.294,72	11 mj.		ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. -ZAGREB	30.12.2016	259.379,81
2	3004-I-1/16	Izuzeće temeljem gl. II Zakona o javnoj nabavi 2016		Najam prostora za smještanje telekomunikacijske opreme na objektu RR Slime u 2017.g.	20.01.2016	258.534,72	23 mj.		ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. -ZAGREB		107.722,80
3	3004-M-44/14	Otvoreni postupak	2014/S 005-0055961	Izrada tehničke dokumentacije (idejno rješenje i idejni projekt) za rekonstrukciju DV 2x110 kV TS Pokuplje - HE Golač	16.02.2016	0,00	4 mj.		DALEKOVOD PROJEKT D.O.O.		0,00
4	3004-M-45/15	Partnerstvo za inovacije		Pružanje usluga tehničke zaštite na objektima: TS Žerjavinec, TS Tumbri, TS Mračin, TS Medarić	01.04.2016	1.964.928,00	24 mj.		SOKOL MARIC D.O.O.		981.120,00
5	3004-M-51/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0039325	Dijagnostičko ispitivanje energetskih transformatora	11.02.2016	277.280,00	12 mj.		KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.D.	29.09.2016	272.280,00
6	3004-M-46/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0031877	Dogradnja VN aparata u DV poljima 110 kV Pračno i Glina u TS 110/10(20) kV Petrinja i prilagodba reljne zaštite	29.12.2016	0,00	9 mj.		KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING D.D.		0,00
7	3004-M-50/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0039171	Dijagnostičko ispitivanje mjernih transformatora	11.02.2016	571.250,00	12 mj.		KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.D.	31.10.2016	520.500,00
8	3004-M-47/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0033675	Proširenje i nadogradnja postojećeg sustava tehničke zaštite na objektu "Žerjavinec"	01.03.2016	393.872,00	3 mj.		LEADTECH D.O.O.	01.06.2016	393.872,00
9	3004-M-46/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0031877	Dogradnja VN aparata u DV poljima 110 kV Pračno i Glina u TS 110/10(20) kV Petrinja i prilagodba reljne zaštite	30.05.2016	0,00	7 mj.		KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING D.D.		0,00
10	3004-M-19/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0012405	Zamjena podsustava istosmjernog razvoda i napajanja 220 V DC u TS 110/55/10 kV ŠVARCA	02.08.2016	832.082,15	6 mj.		KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA D.D.	08.12.2016	832.082,15
11	3004-M-20/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0012388	Zamjena podsustava istosmjernog razvoda i napajanja -48 V DC	02.08.2016	894.000,00	7 mj.		HELB D.O.O.	29.12.2016	894.000,00
12	3004-M-23/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0016776	Izrada glavnog i izvedbenog projekta opremanja transformatorskog polja 110 kV =E3 u TS 110/30/10(20) kV Duvo Selo	11.10.2016	198.000,00	5 mj.		ELING BIRO D.O.O.	03.03.2017	198.000,00
13	3004-M-25/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0017212	Rekonstrukcija nosača cjevnih sabirnica 400 kV u TS 400/110/30 kV Tumbri	17.10.2016	10.473.521,56	24 mj.		GEOMETAR D.O.O. KONTROL BIRO D.O.O. OSIGURANJE KVALITETE -ZAGREB DALEKOVOD EMU D.O.O. INK PROJEKT D.O.O. ZA GRAB. I USLUGE		4.929.273,12

14	3004-M-1/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0001354	Ispitivanje parcijalnih izbijanja mjernih transformatora ultrazvučnom metodom	06.04.2016	422.350,00	12 mj.		KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.D.		401.450,00
15	3004-M-2/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0001839	Zamjena uređaja za prijenos signala zaštite	30.03.2016	1.298.100,00	6 mj.		KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.	23.09.2016	1.298.100,00
16	3004-M-3/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0003035	TS 110/35 kV Koprivnica - nabava i ugradnja podsustava pomoćnih napajanja 220 V DC i 230 V, 50 Hz (besprekorno)	25.03.2016	1.393.367,00	6 mj.		KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA D.D.	31.05.2016	1.393.367,00
17	3004-M-4/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0021845	Dijelovi za remont prekidača - rezervni dijelovi za SF6 prekidače	14.12.2016	493.220,64	3 mj.	ČZP	HELB D.O.O.	03.02.2017	493.220,64
18	3004-M-4/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0021845	Dijelovi za remont prekidača - rezervni dijelovi za prekidače SF6	14.12.2016	592.997,78	3 mj.		ELEKTRO MERKUR D.O.O.	03.02.2017	592.977,78
19	3004-M-7/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0017232	Rekonstrukcija postrojenja 110 kV u TS 110/35 kV Koprivnica	06.12.2016	17.482.668,94	24 mj.	POD POD POD	KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING D.D. KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D. SANAC D.O.O. ZAGREB TAHMETAR D.O.O.		762.667,71
20	3004-M-10/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0003901	Modifikacija prekidača 110 kV	26.04.2016	266.281,20	3 mj.		KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING D.D.	27.07.2016	266.281,20
21	3004-M-15/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-00212525	Novelacija glavnog i izrada izvedbenog građevinskog i elektrotehničkog projekta 110 kV postrojenja u KTE Jertovec	17.08.2016	1.059.000,00	13 mj.	POD POD POD POD	TELENERG D.O.O. INSPEKT D.O.O. KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.D. GEODIST D.O.O. GEODEZIJA I PROJEKTIRANJE -ZAGREB PLAN PLUS D.O.O.		654.400,00
22	3004-M-17/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0016958	Zamjena uzemljivača stupova 110 kV dalekovoda	17.10.2016	698.965,00	3 mj.	POD	SANAC D.O.O. ZAGREB TEHNO-ELEKTRO D.O.O.	18.01.2017	698.615,00
<b>SEKTOR ZA RAZVOJ, INVESTICIJE I IZGRADNJU</b>											
1	3000-M-49/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0038427	Uvod DV 110 kV Nedeljane - Lenti u TS 110/35 kV Čakovec - izrada idejnog i glavnog projekta	07.03.2016	1.928.000,00	10 mj.	POD POD	DALEKOVOĐ PROJEKT D.O.O. GEO-CROATIA D.O.O. DALEKOVOĐ EMU D.O.O.		1.735.200,00
2	3000-M-39/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0037429	Izgradnja priključka TS Sesvete na 110 kV mrežu	01.03.2016	8.299.813,16	21 mj.	POD POD POD	DALEKOVOĐ D.D. DALEKOVOĐ PROIZVODNJA D.O.O. - DUGO SELO DALEKOVOĐ PROJEKT D.O.O.		4.699.558,86
3	3000-M-32/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0023492	TS 110/10 kV Split 3 zamjena postojeće građevine 110 kV postrojenja - izrada glavnog projekta	21.01.2016	992.350,00	7 mj.	ČZP POD	ETING D.O.O. PROJEKTI BIRO SPLIT D.O.O. KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.D.	26.08.2016	992.350,00
4	3000-M-21/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-00035207	TS 400/110 kV Ernestinovo -VP 400 kV KKE Osijek1 i KKE Osijek2 - izrada glavnog projekta	25.02.2016	1.478.000,00	8 mj.	ČZP POD	DALEKOVOĐ PROJEKT D.O.O. ELEKTRO-INŽENJERSKI BIRO D.O.O. KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.	27.09.2016	1.478.000,00
5	3000-M-50/15	Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B ZJN		Pružanje pravnih usluga u postupku rješavanja preostalih imovinsko pravnih odnosa za TS 220/110 kV Plat i priključne vodove	21.01.2016	590.000,00	23 mj.		ODVJETNIČKO DRUŠTVO SMOLČIĆ I PARTNERI D.O.O.		379.655,35
6	3000-M-54/15	Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B ZJN		Pružanje pravnih usluga	22.01.2016	360.000,00	11 mj.		MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.		331.600,00
7	3000-M-3/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0001973	Izrada projekata postojećeg stanja prijenosnih dalekovoda primjenom LIDAR tehnologije i programskog paketa PLS - CAD	31.05.2016	1.932.480,00	10 mj.	ČZP POD POD	DALEKOVOĐ PROJEKT D.O.O. FLYCOM D.O.O. GEODATA D.O.O. SPLIT ROZA PROJEKT J.D.O.O.	31.03.2017	1.932.480,00
8	3000-M-46/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0020032	Glavni projekt za ugradnju regulacijskih priključaka u TS 220/110 kV Miracilin i TS 400/220/110 kV Melina	26.10.2016	757.000,00	2 mj.	POD	RAVEL D.O.O. -PROJEKTIRANJE,NADZOR I GRAĐENJE -ZAGREB DALEKOVOĐ PROJEKT D.O.O.	14.03.2017	757.000,00
9	3000-M-42/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0015714	Izrada idejnog i glavnog projekta za zamjenu TS 110/20 kV Stenjevec	30.09.2016	1.916.000,00	12 mj.	POD POD POD POD	RAVEL D.O.O. -PROJEKTIRANJE,NADZOR I GRAĐENJE -ZAGREB ELEKTROPROJEKT D.D. ELEKTRO-INŽENJERSKI BIRO D.O.O. PROJEKT DANAS D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE DALEKOVOĐ PROJEKT D.O.O.		1.589.000,00
10	3000-M-41/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0020969	Izrada idejnog i glavnog projekta - priključni DV 2x110 kV na TS Kabela	24.11.2016	572.500,00	12 mj.		DALEKOVOĐ PROJEKT D.O.O.		314.875,00
11	3000-M-40/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0013023	Izgradnja 110 kV postrojenja u TS 110/20 kV Medulin	23.12.2016	11.452.172,50	13 mj.	POD POD	TEHNO-ELEKTRO D.O.O. SIEMENS D.D. ZORAN MARČEC URED INŽENJERA GEODEZIJE		1.317.963,11
12	3000-M-27/16	Partnerstvo za inovacije		Rješavanje imovinskopравnih odnosa na trasi Uvoda dalekovoda 110 kV Miracilin-Ludina u TS Japac	07.06.2016	950.000,00	24 mj.		MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.		0,00
13	3000-M-23/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0023459	Rekonstrukcija DV 110 kV Velika Glava - Jelačak; dionica: st. br. 48 - st. br. 76 - izrada idejnog projekta i glavnog projekta	20.12.2016	547.500,00	12 mj.	POD POD	DALEKOVOĐ PROJEKT D.O.O. GEO-CROATIA D.O.O. DALEKOVOĐ EMU D.O.O.		355.875,00
14	3000-M-5/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0011532	Idejni i Glavni projekt DV 110 kV Virje- Milinovac s priključcima u TS Virje i u TS Milinovac	29.07.2016	1.938.500,00	12 mj.	POD POD	DALEKOVOĐ PROJEKT D.O.O. GEO-CROATIA D.O.O. DALEKOVOĐ EMU D.O.O.		1.550.800,00
15	19/11	Otvoreni postupak javne nabave	N-05-V-150367-221211	Izvođenje građevinskih i elektromontaznih radova na rekonstrukciji DV110 kV Grude-Indoški	16.06.2016	591.076,40	4 dana		DALEKOVOĐ D.D.	20.06.2016	591.076,40
<b>SEKTOR ZA PROCESNU I POSLOVNU INFORMATIKU I TELEKOMUNIKACIJE</b>											
1	3000-M-51/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0039306	Nadogradnja sustava za poslovnu analitiku	29.01.2016	1.794.528,17		ČZP	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D. MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA D.O.O. -ZAGREB	10.03.2016	1.794.528,17
	3000-M-17/16	Otvoreni postupak	2016/S 005-0008186	Ispunaka i ugradnja pomoćnih kima uređaja u Sai računala NDC HOPS-a	12.07.2016	307.515,00		POD POD	TEMPUSTERMO D.O.O. USLUŽNI OBRT MAKRO KLIMA - VL.ŠEKUTOR EMIL PRISTAN D.O.O.	12.12.2016	307.515,00
	3000-M-18/16	Pregovarački postupak bez prethodne objave		Microsoft Premier Support usluge	28.12.2016	317.376,00			MICROSOFT HRVATSKA D.O.O.	28.12.2017	317.376,00
<b>SEKTOR ZA EKONOMSKE, PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE</b>											
1	3000-M-53/15	Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B ZJN		Pružanje pravnih usluga	21.01.2016	300.000,00	11 mj.		LAKTIĆ & PARTNERI -ODVJETNIČKO DRUŠTVO	31.12.2016	300.000,00
2	3000-M-20/16	Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B ZJN		Zastupanje u sudskom postupku za naknadu štete koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu ( ( Pn-125415)	23.03.2016	740.500,00			MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.		99.100,00
3	3000-M-45/16	Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B ZJN		Pružanje pravnih usluga zastupanja u parničnom postupku u predsmu tužbeja Stjepana Poljaka protiv HOPS-a radi isplate (P-4518/16)	17.10.2016	564.250,00			KNEŽOVIĆ VINKO, ODVJETNIK		27.500,00